АКТ О ПРОВЕДЕНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК

«_01» _августа_2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя ООО УК «Экспресс» инженер Т.А. Хорт,
Представитель РСО ООО «Нижнеудинское ЖКХ» главный инженер Е.А.Кузьмин,
Составили настоящий акт о выполнении испытания внутридомовых трубопроводов системы отопления жилого дома на плотность и прочность тепловых энергоустановок, по адресу:
г. Нижнеудинск, ул. Знаменская, МКД № 81

Во время испытания оборудования давление воды было поднято до 5 кгс/см^2 , и выдержано в течении 15 минут.
По истечении 15 мин. давление в тепловой сети снизилось до 4 кгс/ см^2.
После снижения пробного давления в тепловой сети до рабочего _____кгс/см^2 произведен визуальный осмотр испытываемых участков тепловой сети, тепловых камер, запорной арматуры, креплений, соединений.

В результате проверки :

V	дефекты не обнаружены
	обнаружены следующие дефекты

Результаты испытаний:
Падение давления и признаки разрыва

V	не обнаружены
	обнаружены

Течи и запотевания в сварных швах, течи в основном металле, корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопровода

V	не обнаружены
	обнаружены

Признаки сдвига и деформации трубопроводов и неподвижных опор

V	отсутствуют
	присутствуют

Трубопроводы тепловой сети гидравлические испытания

V	выдержали
	не выдержали

Заключение комиссии: Внутридомовые трубопроводы системы отопления, выдержали испытание на плотность и прочность. Система отопления жилого многоквартирного дома находится в исправном состоянии и готова к эксплуатации в зимних условиях 2026-2027гг.

Подписи сторон:

Представитель потребителя
Т.А. Хорт

Представитель РСО
Е.А. Кузьмин