# АКТ О ПРОВЕДЕНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК

«_01» _августа_2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя ООО УК «Экспресс» инженер Т.А. Хорт,
Представитель РСО ООО «Нижнеудинское ЖКХ» главный инженер Е.А.Кузьмин,
Составили настоящий акт о выполнении испытания внутридомовых трубопроводов системы отопления жилого дома на плотность и прочность тепловых энергоустановок, по адресу:
**г. Нижнеудинск, ул. 2 Знаменская, МКД № 14**

Во время испытания оборудования давление воды было поднято до 5 кгс/см$^2$ , и выдержано в течении 15 минут.
По истечении 15 мин. давление в тепловой сети снизилось до 4 кгс/ см$^2$.
После снижения пробного давления в тепловой сети до рабочего _____кгс/см$^2$ произведен визуальный осмотр испытываемых участков тепловой сети, тепловых камер, запорной арматуры, креплений, соединений.

В результате проверки :

| | |
|---|---|
| V | дефекты не обнаружены |
| | обнаружены следующие дефекты |

Результаты испытаний:
Падение давления и признаки разрыва

| | |
|---|---|
| V | не обнаружены |
| | обнаружены |

Течи и запотевания в сварных швах, течи в основном металле, корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопровода

| | |
|---|---|
| V | не обнаружены |
| | обнаружены |

Признаки сдвига и деформации трубопроводов и неподвижных опор

| | |
|---|---|
| V | отсутствуют |
| | присутствуют |

Трубопроводы тепловой сети гидравлические испытания

| | |
|---|---|
| V | выдержали |
| | не выдержали |

**Заключение комиссии:** Внутридомовые трубопроводы системы отопления, выдержали испытание на плотность и прочность. Система отопления жилого многоквартирного дома находится в исправном состоянии и готова к эксплуатации в зимних условиях 2026-2027гг.

**Подписи сторон:**

Представитель потребителя
Т.А. Хорт _____

Представитель РСО
Е.А. Кузьмин _____