АКТ
промывки трубопровода системы отопления

г.Нижнеудинск « 10 » июля 2026 год

Комиссия в составе:

Зам.директора ОООУК «Экспресс» _____ Чурикова С.Н.
Инженер ООО УК «Экспресс» _____ Хорт Т.А.
Техник ПТО ООО НЖКХ _____ Бекетова Е.С.
Инженер ПТО ООО НЖКХ _____ Жолудева М.А.

Составили настоящий акт промывки трубопровода системы отопления по адресу: **г. Нижнеудинск, ул. Знаменская, МКД № 79 .**

Промывка проведена промывочным компрессором с импульсным пневмогенератором ПК «Буча-К» БЧК 400000.00.ПС, с использованием холодной сетевой водой с пятикратным заполнением, с дренированием в канализацию до полного осветления. При давлении 0,4 МПа.

Качество выполненных работ признано удовлетворительными.

В результате проверки установлено:
1. Видимые утечки воды через арматуру (соединения) отсутствуют.
2. Трубопроводы системы отопления промыты и проверены гидравлическим давлением.

Заключение комиссии:
На основании осмотра установлено, что система отопления промыта и готова для эксплуатации в отопительный период 2026-2027 гг.

Подписи сторон:

Зам.директора ОООУК «Экспресс» _____ Чурикова С.Н.
Инженер ООО УК «Экспресс» _____ Хорт Т.А.
Техник ПТО ООО НЖКХ _____ Бекетова Е.С.
Инженер ПТО ООО НЖКХ _____ Жолудева М.А.