АКТ

промывки трубопровода системы отопления

г.Нижнеудинск « 24 » июля 2026 год

Комиссия в составе:

Зам.директора ОООУК «Экспресс» Чурикова С.Н.

Инженер ООО УК «Экспресс» Хорт Т.А.

Техник ПТО ООО НЖКХ Власова О.А.

Инженер ПТО ООО НЖКХ Жолудева М.А.

Составили настоящий акт промывки трубопровода системы отопления по адресу: **г. Нижнеудинск, ул. Калинина, МКД № 144.**

Промывка проведена промывочным компрессором с импульсным пневмогенератором ПК «Буча-К» БЧК 400000.00.ПС, с использованием холодной сетевой водой с пятикратным заполнением, с дренированием в канализацию до полного осветления. При давлении 0,4 МПа.

Качество выполненных работ признано удовлетворительными.

В результате проверки установлено:

1. Видимые утечки воды через арматуру (соединения) отсутствуют.
2. Трубопроводы системы отопления промыты и проверены гидравлическим давлением.

Заключение комиссии:

На основании осмотра установлено, что система отопления промыта и готова для эксплуатации в отопительный период 2026-2027 гг.

Подписи сторон:

Зам.директора ОООУК «Экспресс» Чурикова С.Н.

Инженер ООО УК «Экспресс» Хорт Т.А.

Инженер ПТО ООО НЖКХ Жолудева М.А.

.

ТехникПТО ООО НЖКХ Власова О.А.